



รายงานติดตามผลความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบขามสมบูรณ์
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๖๙	โครงการ
- รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน	๖๙	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐			
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน	๑๒	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑			
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๑	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔			
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๖	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๐			

รายงานติดตามผลความก้าวหน้า แผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๑ กลยุทธ์/ด้านงานบริหารทั่วไป

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	เพื่อเป็นกิจกรรมวันฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	✓			๑๙,๓๕๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยของ อบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเป็นกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ของประชาชนของอบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	✓			๑๙,๗๐๐
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรัฐ พิธีต่างๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	-	-	✓	๐
๔	โครงการการจัดทำแผนและประสาน แผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลขาม สมบูรณ์	เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ แผนแบบบูรณาการสู่แผนพัฒนา ท้องถิ่นอบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาอบต.ขามสมบูรณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐
๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างและผู้นำชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภาวะความเป็นผู้นำ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างและผู้นำชุมชน ของอบต.ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐
๗	โครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนตำบลขามสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนตำบลขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.)	เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพสธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค ๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการอบต.สัญจร	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	○
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	เพื่อเป็นค่าจ้างตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยประเมินผลความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	○
๑๑	อุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กลาง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	○
๑๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	○

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนดูแลสิ่งแวดล้อม และ ครุภัณฑ์ รับผิดชอบหรือทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ สามารถใช้ได้ตามปกติ เช่น ถนน รถยนต์ส่วนกลางฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง		√		○

๒.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑กลยุทธ์/ด้านบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอคง จังหวัด นครราชสีมาในการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑-๑๓ ตำบลขามสมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	○

๒.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๒.๑กลยุทธ์/ด้านบริหารงานทั่วไป

๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร)	เพื่อให้การฝึกอบบรมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร)	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			○
๒	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อเป็นการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			○
๓	โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	๑.ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุ ๒.ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๑๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			○

๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อม สัมพันธ์ คณาครลิกคัพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเชื่อม สัมพันธ์ คณาครลิกคัพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา			√	๐.๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘	กองการศึกษา	√			๐.๐๐
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด "ขามสมบูรณ์คัพ"	เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและ ประชาชน มีความคุ้นเคย มีความ สมัครสมานสามัคคี มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจนักกีฬา ได้ออกกำลัง กายและใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	√			๐.๐๐
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา			√	๐.๐๐
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	√			๐.๐๐
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอบต. ขามสมบูรณ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	√			๐.๐๐

๓.แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- เพื่อเบิกหักหลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ๑.ใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศพด.ขามสมบูรณ์ จำนวน เด็ก ๓๕ คน ๆ ละ ๓๖ บาท ๒๔ ๕ วัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุรายหัว)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาในสถานศึกษาจำนวน เด็ก ๓๕ คน ๆ ละ ๑,๙๗๒ บาท/ปีการศึกษา ๓.เงินสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓-๕ ปี) ๑๕ คนๆละ ๑,๓๐๕ บาท	๓๙๗,๒๙๕.๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา		✓		๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ขาม สมบูรณ์ จำนวน ๔ โรงเรียน ๓๓๐ คนๆ๒๐๐ วัน ตามขนาด ของสถานศึกษาตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑.จำนวนนักเรียน ๑-๔๐ คน จัดสรรคนละ ๓๖ บาท/คน/ วัน ๒.จำนวนนักเรียน ๔๑-๑๐๐ คน จัดสรรคน ละ ๒๗ บาท/คน/วัน ๓.จำนวนนักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน จัดสรรคนละ๒๔ บาท/ คน/วัน ๔.จำนวนนักเรียน ๑๒๑ คนขึ้นไป จัดสรรคนละ๒๒ บาท/คน/วัน	๑,๗๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม		√		๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้เด็กได้ร่วมนิทรรศการ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗	กองการศึกษา	✓			๐.๐๐
๔	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็ก ศพด.ได้ไปทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ขาม สมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	✓			๐.๐๐

๔.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราเงินสมทบ ร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			๐.๐๐
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน	๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		√		๐.๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิในงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับแบบขึ้นบันไดที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ๑๒ เดือน	๖,๕๕๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติแล้วจำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน	๑,๖๔๓,๕๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		✓		๐.๐๐
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๐ รายๆ ๕๐๐ บาท/เดือน	๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		✓		๐.๐๐
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		✓		๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ก.บ.ท.) - โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คิด ไว้ ๒% โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ทั่วไป ระเบียบ/หนังสือสั่งการ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			๐.๐๐
๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ (สปสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสข.) - โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดจ่าย ไว้ ๒% โดยไม่รวมจ่ายได้จากธนบัตร เงินกู้เงินเพื่ออุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ทั่วไป	๘๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		√		๐.๐๐

๕.แผนสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสของอบต.ขามสมบูรณ์	เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสของอบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	จ.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม

๓.๑ กลยุทธ์/ด้านเศรษฐกิจ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สาย ปู้ตาไปวัดบ้านขาม บ้านขาม หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑. ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๓๐๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๓๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๐.๐๐
๒	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน จากบ้านนายสม พาน พินิจถึงบ้าน นายวีระ รังสิโยภาส บ้านขาม หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้น ที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตาราง เมตร และพื้นที่มุมโค้งไม่น้อย กว่า ๑๒ ตาราง เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๖๗,๐๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๖๒,๙๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง สายรอบหมู่บ้าน บ้านโคกพะวงด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจร ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ ช่วง บ้านสระหลวง หมู่ที่ ๓	<u>ช่วงที่ ๑</u> ก่อสร้างวางท่อ ระบาย ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ <u>ช่วงที่ ๒</u> ก่อสร้างวางท่อ ระบาย ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๒ บ่อ	๒๒๖,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง		√		๒๐๐,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายสมพงษ์ คุ้มกลาง ต่อจากเดิม ไปสุด เขตตำบลคูขาด บ้านโจด หมู่ที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน คลุก ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๓๒.๘๒๕ ลูกบาศก์ เมตร (แน่น) พร้อมปรับเกรดบดอัด แน่น ผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก สายโบราณ บ้านโนนสีพัน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน คลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่นอน)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐
๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตะหนด หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มี ขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ บริเวณประปาสระหนองกก	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปา บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนถังไฟ เบอร์กลาส ขนาดจุ ๒.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง ปรับปรุงพื้นไม้รับถังน้ำ เดินระบบเชื่อมถัง ติดตั้งปั้มหอย โข่ง ขนาด ๒ แรงม้า และงานสีหอดัง	๑๖๔,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๑๖๓,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินสายนานายสมศักดิ์ การบรรจุ บ้านมะค่า หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านบึงตะครองไปพาร์มโก่ ช่วงที่ ๒ บ้านบึงตะครอง หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปู่ตาไปป่าช้า จำนวน ๒ ช่วง บ้านโกรกพัฒนา หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. <u>ช่วงที่ ๑</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๓ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วง ที่ ๒ สายบ้านใหม่สามัคคีไปหนอง เครือ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหิน คลุก ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น)	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มีขนาด ๒,๒๐๐ วัตต์ บริเวณหอดึงประปา	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายรอบหมู่บ้าน บ้านพะงาดเหนือ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายโรงเรียนบ้านมะค่าไปนานาง บังอร เขตนอก) บ้านหนองสะแก พัฒนา หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๔๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ระยะวางท่อพร้อมบ่อ พักยาวรวม ๔๖ เมตร ถมดินและ กลบดินหลังท่อให้เรียบร้อย	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง	√			๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคสล.ถนน ลูกรัง ถนนหินคลุก ถลาดยาง ระบบ ประปา วางท่อระบายน้ำ อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หอประชุม ฯลฯ ในเขตขามสมบูรณ์	๔๕๗,๐๐๐	มี.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองช่าง		√		๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุของ อบต.ขามสมบูรณ์	ผู้สูงอายุ ๑๓ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			๑๔๕,๐๘๗.๐๐
๒	โครงการปกป้องและเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ	ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		√		๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน อาชีพแก่ประชาชนตำบลขาม สมบูรณ์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน อบต.ขาม สมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	√			๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพพบปะ สตรีตำบลขามสมบูรณ์	ประชาชน ๑๓ หมู่บ้าน อบต.ขาม สมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐
๕	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้มีภาวะพึ่งพิง และประสบ ปัญหาทางสังคมตำบลขาม สมบูรณ์	ตลอดปี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด		√		๐.๐๐
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดเยาวชน ตำบลขาม สมบูรณ์	ประชาชนในเขตอบต.ขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพื่อนผู้พิการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพื่อนผู้พิการตำบลขามสมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				๐.๐๐
๙	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวของตำบลขามสมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมให้ทุนประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในเขตตำบลขามสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐

๔.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔.๑กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการส่งเสริมการเกษตร

๑.แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการ ปลูกป่าปลอบป้องกันไฟป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ฝากไว้ให้ ลูกหลาน	เพื่อให้รู้จักประโยชน์ของป่าและมี ส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่าภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด		√		๐.๐๐
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม แนวทางพระราชดำริ	ปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งน้ำในเขต พื้นที่อบต.ขามสมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด			√	๐.๐๐

๒.แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย จังหวัดสะอาด	ประชาชนในเขตตำบลขาม สมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	✓			๐.๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย.๖๗-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	ประชาชนในเขตอบต.ขาม สมบูรณ์	๑๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐
๕	โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค	ประชาชนในเขตตำบลขาม สมบูรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.๖๘-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล)	ประชาชนในเขตตำบลขาม สมบูรณ์	๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐
๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อสม.คณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาชนในเขตพื้นที่ ๑๓ หมู่บ้าน	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุข			✓	๐.๐๐